

越 監 第 000281 号

平 成 20 年 12 月 16 日

越前市長 奈良 俊幸 様

越前市監査委員 田 中 育 夫

同 内 上 和 博

同 片 粕 正 二 郎

随時監査(工事監査)監査の結果について(報告)

地方自治法第 199 条第 5 項規定に基づき、随時監査(工事監査)を執行したので、同条第 9 項の規定によりその結果を別紙のとおり報告します。

## 別紙

### 1 監査の対象

南中山小学校校舎改築工事

南中山小学校校舎改築工事に伴う電気設備工事

南中山小学校校舎改築工事に伴う機械設備工事

### 2 監査の期間

平成20年10月27日(月)から平成20年11月21日(金)

### 3 監査の方法等

平成20年度に教育委員会において施工中の建設工事のうち、建築工事3件を抽出して、その設計、施工および施工管理等が、適切かつ効率的に執行されているかどうか、工事関係書類等の提出を求め、関係者から聴取して審査するとともに工事現場の現地調査を行った。

### 4 事業の概要

「南中山小学校校舎改築事業」概要

主な建物概要

名称	構造	延床面積(m <sup>2</sup> )	備考
管理棟	鉄骨造 2 階建	613.13	児童玄関部分は 12 月末完成予定
中低学年棟	鉄骨造 2 階建	942.15	
高学年棟	鉄骨造 2 階建(一部 3 階建)	1,270.61	エレベーター部分のみ 3 階建
特別教室棟	鉄筋コンクリート造 3 階建	1,005.63	既存改修
合計		3,831.52	

事業規模

総事業費: 855,400 千円(平成 19~20 年度継続事業)

(建築 619,500 千円、電気設備 122,462 千円、機械設備 35,840 千円ほか)

契約・支払状況

	南中山小学校校舎改築工事建築工事	南中山小学校校舎改築工事電気設備工事	南中山小学校校舎改築工事機械設備工事
請負者	(株)関組・小泉建設・ (株)竹内工務店 共同企業体	林電気(株)・坂野電機(株)共 同企業体	(株)アカホリ管工
当初契約日 変更契約日	平成 19 年 9 月 20 日	平成 19 年 8 月 27 日 平成 20 年 8 月 12 日	平成 19 年 8 月 27 日 平成 20 年 8 月 12 日
当初契約額 変更契約額	619,500,000 円	120,750,000 円 122,461,500 円	35,490,000 円 35,839,650 円
着工日	平成 19 年 9 月 21 日	平成 19 年 8 月 28 日	平成 19 年 8 月 28 日

完成予定日	平成 20 年 12 月 26 日	平成 20 年 12 月 26 日	平成 20 年 12 月 26 日
前払金	50,000,000 円 平成 19 年 10 月 19 日	48,300,000 円 平成 19 年 9 月 20 日	14,196,000 円 平成 19 年 9 月 28 日
部分払	125,000,000 円 平成 20 年 4 月 31 日		
	132,000,000 円 平成 20 年 9 月 10 日		
一部完成日 (供用開始)	平成 20 年 8 月 13 日	平成 20 年 8 月 13 日	平成 20 年 8 月 13 日
一部完成払	207,706,000 円 平成 20 年 9 月 30 日	67,911,000 円 平成 20 年 10 月 10 日	19,252,000 円 平成 20 年 10 月 10 日

#### 5 監査の結果

書類及び現地検査を実施した結果、工事全般にわたり出来栄は良好であったが、工事の監理において指示事項に対する現場監督への徹底や確認不足、また指示後の修復写真や工種ごとの工程写真の一部不足が見られたので、今後においては、より良い工事の施工に向けて適切な施工監理をされるよう留意されたい。