

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年09月30日

計画の名称	越前市における循環のみちの実現（その2）													
計画の期間	平成28年度 ～ 平成32年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	越前市													
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		3,259	A	3,016	B	106	C	137	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	4.2	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H28当初)	(H30末)	(H32末)
1	下水道処理人口普及率を71%（H28）から76%（H32）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率 処理人口（人）/行政人口（H26末80,000人）	71%	73%	76%
2	H32末までに改築が必要となる処理場施設の改築率を100%にする。			
	H32末までに改築が必要となる処理場施設の改築率 改築済み処理場施設数（箇所）/H32末までに改築が必要な処理場施設数（2箇所）	0%	50%	100%
3	下水道施設のストックマネジメント計画策定率を0%（H28）から100%（H30）に向上させる。			
	ストックマネジメント計画策定率 策定済みストックマネジメント計画数（計画）/策定すべきストックマネジメント計画数（1計画）	0%	100%	100%
4	汚水処理施設（3施設）の広域化・共同化を行い下水道事業の効率化を推進する。			
	汚水処理施設の広域化・共同化 広域化・共同化した汚水処理施設数（箇所）/広域化・共同化すべき汚水処理施設（3箇所）	0%	0%	33%
5	家久浄化センターの処理汚泥量増加に伴い、汚泥濃縮設備の整備を実施する。			
	汚泥処理設備整備計画進捗率 設置基数（2基）/計画基数（2基）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

B 関連社会資本整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	B12-001	公園	一般	越前市	直接	-	-	-	瓜生水と緑公園整備事業 （1公園）	公園整備 A=4.4ha	越前市	■	■				106		-
		-																	
											小計						106		
											合計						106		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
越前市建設部下水道課内において実施	事業終了後
	公表の方法
	市のホームページ上で公開
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	①各処理区（家久処理区・東部処理区・今立処理区）の下水道管渠整備を継続して進めることにより、下水道処理人口普及率の向上が図られた。 ②家久浄化センターにおいて脱硫塔、脱臭設備等の改築工事を実施し、老朽化した設備の更新を行うことにより施設の機能維持が図られた。 ③ストックマネジメント計画の策定により、計画的な改築更新を行うことが可能となった。 ④汚水処理施設の広域化・共同化を図ることにより、効率的な汚水処理が可能な区域の拡大が図られた。 ⑤家久浄化センターにおいて加温用ボイラーの改築工事を実施し、老朽化した設備の更新を行うことにより施設の機能維持が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	下水道整備完了区域における地域住民に対する各戸排水設備設置を助成により、下水道への接続率の向上が図れた。
○特記事項（今後の方針等）	
今後も下水道管渠の整備を引き続き行い、下水道処理人口普及率の向上を図るとともに、ストックマネジメント計画に基づく処理場施設の計画的・効率的な改築を行い、施設の持続的な管理・運営を図る。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	処理人口（人）／行政人口（H26末80,000人）		
	最 終 目標値	76%	
	最 終 実績値	77%	
2	改築済み処理場施設数（箇所）／H32末までに改築が必要な処理場施設数（2箇所）		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
3	策定済みストックマネジメント計画数（計画）／策定すべきストックマネジメント計画数（1計画）		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
4	広域化・共同化した汚水処理施設数（箇所）／広域化・共同化すべき汚水処理施設（3箇所）		
	最 終 目標値	33%	
	最 終 実績値	33%	
5	設置基数(2基)／計画基数（2基）		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	